УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБПОУ «Бийский государственный колледж»
Руководитель образовательной организации

_____ /*Метель Е.В.*/
подпись
«30» *марта* 2020 г.
М.П.

Дорожная карта реализации проекта
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2020 г.

Наименование субъекта Российской Федерации: ___Алтайский край_____

Наименование образовательной организации: краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бийский государственный колледж»_____

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
1	2	3	4	5	6
Мастерская № 1: **Сантехника и отопление** _____ *(указать компетенцию)*					
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	**Закупка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования**				
1.1.1	Подготовка технического задания по приобретению оборудования в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Сантехника и отопление»	Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам	Май 2020	Июнь 2020	Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.1.2	Подготовка технического задания по приобретению инвентаря в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Сантехника и отопление»	Утвержденное техническое задание на приобретение инвентаря, соответствующее инфраструктурным листам	Май 2020	Июнь 2020	Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.1.3	Подготовка технического задания по про-	Утвержденное техническое задание на	Май 2020	Июнь 2020	Карпов А.В.

	чему технологическому оборудованию в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Сантехника и отопление»	приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам			Заведующие мастерскими.
1.1.4	Подготовка и проведение конкурсных процедур по приобретению оборудования в соответствии с техническим заданием	Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме	Май 2020	Июнь 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
1.1.5.	Заключение контрактов по прочему технологическому оборудованию в соответствии с техническими заданиями	Контракт на поставку оборудования	Май 2020	Июнь 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В.
1.1.6.	Заключение контракта по приобретению оборудования в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона	Контракт на поставку оборудования	Май 2020	Июнь 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В.
1.1.7.	Осуществление закупки учебно–лабораторного оборудования	Договоры, акты выполненных работ; Количество единиц, приобретаемого оборудования 107	Июль 2020	Июль 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.1.8.	Закупка учебно–производственно оборудования	Договоры, поставки, Акты Количество единиц 220	Июль 2020	Июль 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.2.	**Закупка программного и методического обеспечения**				
1.2.1.	Подготовка технического задания по приобретению программного обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Сантехника и отопление»	Утвержденное техническое задание на приобретение программного обеспечения, соответствующее инфраструктурным листам	Май 2020	Июль 2020	Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.2.2.	Заключение контракта по приобретению программного обеспечения в соответствии с техническим заданием	Контракт на поставку программного обеспечения	Май 2020	Июль 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В.
1.2.3.	Закупка программного и методического обеспечения	Договоры поставки Количество лицензий 20	Июль 2020	Июль 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В. Заведующие мастерскими
1.3.	**Модернизация / ремонт**				
1.3.1.	Подготовка технического задания на создание сметной документации для текущего ремонта помещений	Техническое задание для проекта по текущему ремонту помещений для организации мастерских «Сантехника и отопление»	Апрель 2020	Август 2020	Карпов А.В. Дегтярёв В.В.

1.3.2.	Создание сметной документации для текущего ремонта помещений	Технологический проект по текущему ремонту помещений для организации мастерских «Сантехника и отопление»	Апрель 2020	Август 2020	Карпов А.В. Дегтярёв В.В.
1.3.3	Подготовка проектно–сметной документации «Текущий ремонт мастерской «Бийский государственный колледж»	Проектно-сметная документация «Текущий ремонт мастерской КГБПОУ «Бийский государственный колледж»	Апрель 2020	Август 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
1.3.4.	Текущий ремонт учебных помещений для организации мастерской по компетенции «Сантехника и отопление»	Договор оказания услуг, акт выполненных работ кс- 2, Договор поставки, товарная накладная Площадь отремонтированных помещений кВ.м.160	Апрель-2020	Август 2020	Карпов А.В. Дегтярёв В.В.
1.3.5.	Организация работы мастерской по компетенции «Сантехника и отопление»	Разработка положения о мастерской; назначение заведующих мастерскими		февраль 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
1.3.6.	Брендирование мастерской по компетенции «Сантехника и отопление»	Соответствие мастерской требованиям брендбука Договоры, акты Количество единиц брендированных изделий 4	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Обновление действующих и формирование новых образовательных программ (модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом закупаемого оборудования, механизмов ДЭ	Программа ОПОП/ПО/ДПО; Локальный акт колледжа об утв. Программ; Количество программ 3	Декабрь 2020	Декабрь 2020	Карпов А.В., Старшие мастера, Зав. мастерской преподаватели
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Обновление действующих и формирование новых образовательных программ (модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом закупаемого оборудования, механизмов ДЭ	Программа ОПОП/ПО/ДПО; Локальный акт колледжа об утв. Программ; Количество программ 2	Ноябрь 2020	Ноябрь 2020	Карпов А.В., Старшие мастера, Зав. Мастерской, преподаватели
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					

5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогических кадров по внедрению современных образовательных технологий обучения	Разработаны и согласованы программы ДПП; Количество программ 2	Декабрь 2020	Декабрь 2020	Карпов А.В., Методист, Старшие мастера
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Обучение по программе «Эксперт демонстрационного экзамена»	Свидетельство; Количество 3	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Карпов А.В., Методист, Старший мастер
Мастерская № 2: ____Электромонтаж *(указать компетенцию*					
№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
1	2	3	4	5	6
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	**Закупка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования**				
1.1.1.	Подготовка технического задания по приобретению технологического оборудования в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Электромонтаж»	Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам	Июль 2020	Сентябрь 2020	Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.1.2.	Подготовка технического задания по приобретению инвентаря в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Электромонтаж»	Утвержденное техническое задание на приобретение инвентаря, соответствующее инфраструктурным листам	Июль 2020	Сентябрь 2020	Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.1.3.	Подготовка технического задания по прочему технологическому оборудованию в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Электромонтаж»	Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам	Июль 2020	Сентябрь 2020	Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.1.4.	Подготовка и проведение конкурсных процедур по приобретению оборудования в соответствии с техническим заданием	Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме	Июль 2020	Сентябрь 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
1.1.5.	Заключение контрактов по прочему технологическому оборудованию в соответствии с техническими заданиями	Контракт на поставку оборудования	Июль 2020	Сентябрь 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В.
1.1.6.	Заключение контракта по приобретению оборудования в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона	Контракт на поставку оборудования	Июль 2020	Сентябрь 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В.
1.1.7.	Осуществление закупки учебно – лабораторного оборудования	Договор на оказание услуг\ поставка товара; Акт выполненных работ Количество закупленных единиц 39	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В. Заведующие мастерскими

1.1.8.	Закупка учебно – производственного оборудования	Договоры, поставки, акты Единиц - 8	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В. Заведующие мастерскими
1.2.	**Закупка программного и методического обеспечения**				
1.2.1.	Подготовка технического задания по приобретению программного обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Электромонтаж»	Утвержденное техническое задание на приобретение программного обеспечения, соответствующее инфраструктурным листам	Июль 2020	Сентябрь 2020	Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.2.2.	Заключение контракта по приобретению программного обеспечения в соответствии с техническим заданием	Контракт на поставку программного обеспечения	Июль 2020	Сентябрь 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В.
1.3.	**Модернизация / ремонт**				
1.3.1.	Подготовка технического задания на создание сметной документации для текущего ремонта помещений	Техническое задание для технологического проекта по текущему ремонту помещений для организации мастерских «Электромонтаж»	Май 2020	Июль 2020	Карпов А.В. Дегтярёв В.В.
1.3.2.	Создание сметной документации для текущего ремонта помещений	Технологический проект по текущему ремонту помещений для организации мастерских «Электромонтаж»	Май 2020	Июль 2020	Карпов А.В. Дегтярёв В.В.
1.3.3.	Подготовка проектно – сметной документации «Текущий ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий КГБПОУ «Бийский государственный колледж»	Проектно-сметная документация «Текущий ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий КГБПОУ «Бийский государственный колледж»	Май 2020	Июль 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
1.3.4.	Текущий ремонт учебных помещений для организации мастерской по компетенции «Электромонтаж»	Договор оказания услуг, акт выполненных работ кс – 2, Договор поставки, товарная накладная, площадь отремонтированных помещений 162 кв.м.	Июль-2020	Июль 2020	Карпов А.В. Дегтярёв В.В.
1.3.5.	Организация работы мастерской по компетенции «Электромонтаж»	Разработка положения о мастерской; назначение заведующих мастерскими		Февраль 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
1.3.6.	Брендирование мастерской по компетенции «Электромонтаж»	Подготовленные и размещенные элементы декора в соответствии с брендбуком. Договоры, акты выполненных работ Количество выполненных элементов 3	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Обновление действующих и формирование новых образовательных программ (моду-	Программа ОПОП/ПО/ДПО; Локальный акт колледжа об утв. Про-	Ноябрь 2020	Ноябрь 2020	Карпов А.В., Старшие мастера,

	лей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом закупаемого оборудования, механизмов ДЭ	грамм; количество программ 1.			Зав. мастерской
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Обновление действующих и формирование новых образовательных программ (модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом закупаемого оборудования, механизмов ДЭ	Программа ОПОП/ПО/ДПО; Локальный акт колледжа об утв. программ; количество программ 2	Декабрь 2020	Декабрь 2020	Карпов А.В., Старшие мастера, Зав. мастерской
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогических кадров по внедрению современных образовательных технологий обучения	Разработанные и утвержденные программы ДПО; Количество программ 1	Декабрь 2020	Декабрь 2020	Карпов А.В., Методист, Старшие мастера
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Обучение по программе "Эксперт демонстрационного экзамена"	Свидетельство; Количество 1	Январь 2020	Январь 2020	Карпов А.В., Методист, Старший мастер
Мастерская № 3: <u>Малярные и декоративные работы</u> *(указать компетенцию)*					
№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
1	2	3	4	5	6
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	**Закупка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования**				
1.1.1	Подготовка технического задания по приобретению технологического оборудования в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Малярные и декоративные работы»	Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам	Май 2020	Июль 2020	Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.1.2	Подготовка технического задания по приобретению инвентаря в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Малярные и декоративные работы»	Утвержденное техническое задание на приобретение инвентаря, соответствующее инфраструктурным листам	Май 2020	Июль 2020	Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.1.3	Подготовка технического задания по про-	Утвержденное техническое задание на	Май 2020	Июль 2020	Карпов А.В.

	чему технологическому оборудованию в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Малярные и декоративные работы»	приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам			Заведующие мастерскими.
1.1.4	Подготовка и проведение конкурсных процедур по приобретению оборудования в соответствии с техническим заданием	Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме	Май 2020	Июль 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
1.1.5.	Заключение контрактов по прочему технологическому оборудованию в соответствии с техническими заданиями	Контракт на поставку оборудования	Май 2020	Июль 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В.
1.1.6	Заключение контракта по приобретению оборудования в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона	Контракт на поставку оборудования	Май 2020	Июль 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В.
1.1.7.	Осуществление закупки учебно – лабораторного оборудования	Договор на оказание услуг\ поставка товара; Акт выполненных работ; Количество единиц-6	Июль 2020	Июль 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В. Заведующие мастерскими
1.1.8.	Закупка учебно – производственного оборудования	Договоры поставки, акты; Количество единиц - 116	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В. Заведующие мастерскими
1.2.	**Закупка программного и методического обеспечения**				
1.2.1.	Подготовка технического задания по приобретению программного обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Малярные и декоративные работы»	Утвержденное техническое задание на приобретение программного обеспечения, соответствующее инфраструктурным листам	Август 2020	Сентябрь 2020	Карпов А.В.
1.2.2.	Заключение контракта по приобретению программного обеспечения в соответствии с техническим заданием	Контракт на поставку программного обеспечения	Август 2020	Сентябрь 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В.
1.3.	**Модернизация / ремонт**				
1.3.1.	Подготовка технического задания на создание сметной документации для текущего ремонта помещений	Техническое задание для технологического проекта по текущему ремонту помещений для организации мастерских «Малярные и декоративные работы»	Апрель 2020	Май 2020	Карпов А.В. Дегтярёв В.В.
1.3.2.	Создание сметной документации для текущего ремонта помещений	Технологический проект по текущему ремонту помещений для организации мастерских «Малярные и декоративные работы»	Апрель 2020	Май 2020	Карпов А.В. Дегтярёв В.В.
1.3.3.	Подготовка проектно – сметной документации «Текущий ремонт помещений, учеб-	Проектно-сметная документация «Текущий ремонт помещений, учебных	Апрель 2020	Май 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.

	ных аудиторий, лабораторий КГБПОУ «Бийский государственный колледж»	аудиторий, лабораторий КГБПОУ «Бийский государственный колледж»			
1.3.4.	Текущий ремонт учебных помещений для организации мастерской по компетенции «Малярные и декоративные работы»	Договор оказания услуг, акт выполненных работ кс-2, договор поставки, товарная накладная	Май 2020	Май 2020	Карпов А.В. Дегтярёв В.В.
1.3.5.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Малярные и декоративные работы»»	Аккредитация мастерской в качестве центров проведения демонстрационного экзамена	Апрель 2020	Май 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
1.3.6.	Организация работы мастерской по компетенции «Малярные и декоративные работы»	Разработка положения о мастерской; назначение заведующих мастерскими		Сентябрь 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Обновление действующих и формирование новых образовательных программ (модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом закупаемого оборудования, механизмов ДЭ	Программа ОПОП/ПО/ДПО; Локальный акт колледжа об утв. программ; Количество программ 2	Декабрь 2020	Декабрь 2020	Карпов А.В., Старшие мастера, Зав. мастерской
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1.	Обновление действующих и формирование новых образовательных программ (модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом закупаемого оборудования, механизмов ДЭ	Программа ОПОП/ПО/ДПО; Локальный акт колледжа об утв. программ; количество программ 2	Декабрь 2020	Декабрь 2020	Карпов А.В., Старшие мастера, Зав. мастерской
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогических кадров по внедрению современных образовательных технологий обучения	Разработаны и согласованы программы ДПП Количество 2	Декабрь 2020	Декабрь 2020	Карпов А.В., Старшие мастера, Зав. мастерской
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					

6.1.	Обучение по программе «Эксперт демонстрационного экзамена»	Свидетельство; Количество 3	Май 2020	Май 2020	Карпов А.В., Методист, Старшие мастера
Мастерская № 4: <u>Столярное дело</u> *(указать компетенцию)*					
№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
1	2	3	4	5	6
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	**Закупка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования**				
1.1.1	Подготовка технического задания по приобретению технологического оборудования в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Столярное дело»	Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам	Август 2020	Сентябрь 2020	Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.1.2.	Подготовка технического задания по приобретению инвентаря в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Столярное дело»	Утвержденное техническое задание на приобретение инвентаря, соответствующее инфраструктурным листам	Август 2020	Сентябрь 2020	Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.1.3.	Подготовка технического задания по прочему технологическому оборудованию в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Столярное дело»	Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам	Август 2020	Сентябрь 2020	Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.1.4.	Подготовка и проведение конкурсных процедур по приобретению оборудования в соответствии с техническим заданием	Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме	Август 2020	Сентябрь 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
1.1.5.	Заключение контрактов по прочему технологическому оборудованию в соответствии с техническими заданиями	Контракт на поставку оборудования	Август 2020	Сентябрь 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В.
1.1.6.	Заключение контракта по приобретению оборудования в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона	Контракт на поставку оборудования	Август 2020	Сентябрь 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В.
1.1.7	Осуществление закупки учебно – лабораторного оборудования	Договор на оказание услуг\ поставку товара; Акт выполненных работ; Количество единиц - 6	Сентябрь 2020	Сентябрь 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В. Заведующие мастерскими
1.1.8	Закупка учебно – производственного оборудования	Договоры поставки, акты Количество единиц - 40	Июнь 2020	Июнь 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В. Заведующие мастерскими

1.2.	**Закупка программного и методического обеспечения**				
1.2.1.	Подготовка технического задания по приобретению программного обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Столярное дело»	Утвержденное техническое задание на приобретение программного обеспечения, соответствующее инфраструктурным листам	Июнь 2020	Июнь 2020	Карпов А.В.
1.2.2.	Заключение контракта по приобретению программного обеспечения в соответствии с техническим заданием	Контракт на поставку программного обеспечения	Июнь 2020	Июнь 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В.
1.3.	**Модернизация / ремонт**				
1.3.1.	Подготовка технического задания на создание сметной документации для текущего ремонта помещений	Техническое задание для технологического проекта по текущему ремонту помещений для организации мастерских «Столярное дело»	Июнь 2020	Июль 2020	Карпов А.В. Дегтярёв В.В.
1.3.2.	Создание сметной документации для текущего ремонта помещений	Технологический проект по текущему ремонту помещений для организации мастерских «Столярное дело»	Июнь 2020	Июль 2020	Карпов А.В. Дегтярёв В.В.
1.3.3.	Подготовка проектно – сметной документации «Текущий ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий КГБПОУ «Бийский государственный колледж»	Проектно-сметная документация «Текущий ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий КГБПОУ «Бийский государственный колледж»	Июнь 2020	Июль 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
1.3.4.	Текущий ремонт учебных помещений для организации мастерской по компетенции «Столярное дело»	Договор оказания услуг, акт выполненных работ кс-2, договор поставки, товарная накладная Площадь отремонтированных помещений – 162 кв.м	Июль 2020	Июль 2020	Карпов А.В. Дегтярёв В.В.
1.3.5.	Подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Столярное дело»»	Аккредитация мастерской в качестве центров проведения демонстрационного экзамена	Июль 2020	Август 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
1.3.6.	Организация работы мастерской по компетенции «Столярное дело»	Разработка положения о мастерской; назначение заведующих мастерскими		Сентябрь 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
1.3.7.	Брендирование мастерской по компетенции «Столярное дело»	Внедрение в учебный процесс новых единиц современного оборудования, в том числе поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ, новых оборудованных рабочих мест, созданных с учётом закупленного оборудования		Сентябрь 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1	Обновление действующих и формирование новых образовательных программ (модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом закупаемого оборудования, механизмов ДЭ	Программа ОПОП/ПО/ДПО; Локальный акт колледжа об утв. программ; Количество программ 1	Декабрь 2020	Декабрь 2020	Карпов А.В., Методист, Старшие мастера
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Обучение по программе "Эксперт демонстрационного экзамена"	Свидетельство Количество 2	Июль 2020	Июль 2020	Карпов А.В., Методист, Старший мастер
Мастерская № 5: **<u>Производство мебели</u>** _____ *(указать компетенцию)*					
№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
1	2	3	4	5	6
Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе					
1.1.	**Закупка учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования**				
1.1.1.	Подготовка технического задания по приобретению технологического оборудования в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Производство мебели»	Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам	Июнь 2020	Июль 2020	Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.1.2.	Подготовка технического задания по приобретению инвентаря в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Производство мебели»	Утвержденное техническое задание на приобретение инвентаря, соответствующее инфраструктурным листам	Июнь 2020	Июль 2020	Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.1.3.	Подготовка технического задания по прочему технологическому оборудованию в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Производство мебели»	Утвержденное техническое задание на приобретение оборудования, соответствующее инфраструктурным листам	Июнь 2020	Июль 2020	Карпов А.В. Заведующие мастерскими.
1.1.4.	Подготовка и проведение конкурсных процедур по приобретению оборудования в	Размещение извещения о проведении аукциона в электронной форме	Июнь 2020	Июль 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.

	соответствии с техническим заданием				
1.1.5.	Заключение контрактов по прочему технологическому оборудованию в соответствии с техническими заданиями	Контракт на поставку оборудования	Июнь 2020	Июль 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В.
1.1.6.	Заключение контракта по приобретению оборудования в соответствии с техническим заданием по итогам аукциона	Контракт на поставку оборудования	Июнь 2020	Июль 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В.
1.1.7	Осуществление закупки учебно – лабораторного оборудования	Договор на оказание услуг\ поставку товара; Акт выполненных работ Количество единиц -67	Июль 2020	Июль 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В. Заведующий мастерскими
1.1.8.	Закупка учебно – производственного оборудования	Договор на оказание услуг\ поставку товара; акт выполненных работ Количество единиц - 73	Июнь 2020	Июнь 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В. Заведующий мастерскими
1.2	**Закупка программного и методического обеспечения**				
1.2.1.	Подготовка технического задания по приобретению программного обеспечения в соответствии с инфраструктурным листом по компетенции «Производство мебели»	Утвержденное техническое задание на приобретение программного обеспечения, соответствующее инфраструктурным листам	Июнь 2020	Июнь 2020	Карпов А.В.
1.2.2.	Заключение контракта по приобретению программного обеспечения в соответствии с техническим заданием	Контракт на поставку программного обеспечения	Июнь 2020	Июнь 2020	Контрактный управляющий Карпов А.В.
1.3.	**Модернизация / ремонт**				
1.3.1.	Подготовка технического задания на создание сметной документации для текущего ремонта помещений	Техническое задание для технологического проекта по текущему ремонту помещений для организации мастерских «Производство мебели»	Июнь 2020	Июнь 2020	Карпов А.В. Дегтярёв В.В.
1.3.2.	Создание сметной документации для текущего ремонта помещений	Технологический проект по текущему ремонту помещений для организации мастерских «Производство мебели»	Июнь 2020	Июнь 2020	Карпов А.В. Дегтярёв В.В.
1.3.3.	Подготовка проектно – сметной документации «Текущий ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий КГБПОУ «Бийский государственный колледж»	Проектно-сметная документация «Текущий ремонт помещений, учебных аудиторий, лабораторий КГБПОУ «Бийский государственный колледж»	Июнь 2020	Июнь 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
1.3.4.	Текущий ремонт учебных помещений для организации мастерской по компетенции «Производство мебели»	Договор оказания услуг, акт выполненных работ кс-2, договор поставки, товарная накладная Площадь отремонтированных помещений 162 кв.м.	Июнь 2020	Июнь 2020	Карпов А.В. Дегтярёв В.В.
1.3.5.	Подготовка и проведение аккредитации	Аккредитация мастерской в качестве	Июль2020	Август 2020	Метель Е.В.

	мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Производство мебели»	центров проведения демонстрационного экзамена			Карпов А.В.
1.3.6.	Организация работы мастерской по компетенции «Производство мебели»	Разработка положения о мастерской; назначение заведующих мастерскими		Сентябрь 2020	Метель Е.В. Карпов А.В.
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных					
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс					
3.1.	Обновление действующих и формирование новых образовательных программ (модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом закупаемого оборудования, механизмов ДЭ	Программа ОПОП/ПО/ДПО; Локальный акт Количество программ 1	Декабрь 2020	Декабрь 2020	Карпов А.В., Старшие мастера, Зав. мастерской
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития					
4.1	Обновление действующих и формирование новых образовательных программ (модулей, в т.ч. ПО/ДПО) в соответствии со стандартами Ворлдскиллс с учетом закупаемого оборудования, механизмов ДЭ	Программа ОПОП/ПО/ДПО; Локальный акт колледжа об утв. Программ Количество программ 4	Ноябрь 2020	Ноябрь 2020	Карпов А.В., Методист, Старшие мастера
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения					
5.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогических кадров по внедрению современных образовательных технологий обучения	Разработаны и согласованы программы ДПП; количество программ 1	Ноябрь 2020	Ноябрь 2020	Карпов А.В., Методист, Старшие мастера
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена					
6.1.	Обучение по программе "Эксперт демонстрационного экзамена"	Свидетельство Количество 1	Июнь 2020	Июнь 2020	Карпов А.В., Методист, Старший мастер